



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Αλ. Παπαδιαμάντη 20, Πολύγυρος
Ταχ. Κώδικας: 63100
Πληροφορίες: κ. Γεωργία Καραγιάννη
Τηλ.: 2371024407, 2371024407
Φαξ: 2371024314
E-mail: info@anetxa.gr



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

04/07/2025

Αριθμός Πρωτ.: 559

Προς:
Δικαιούχο «ΒΙΤΟΥΛΗ ΣΤΥ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ»

Θέμα: Απόφαση 5^{ης} Τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Πράξης με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ», του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020, Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Δράση 19.2.3: «Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής», Υποδράση 19.2.3.1: «Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) LEADER/ ΕΠΑΛΘ της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του **ν. 4314/2014**, ειδικά τα άρθρα 8 και 20, «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση το ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

β) Του **ν. 4914/2022**, ειδικά το άρθρο 65, παρ. 19, για τη μετονομασία της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 σε ΕΥΕ ΠΑΑ (Α' 61), όπως ισχύει.

2. Τους κανονισμούς, τις Αποφάσεις της Επιτροπής, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:

α) Τον Κανονισμό **(ΕΚ) 1303/2013** «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006».

β) Τον Κανονισμό **(ΕΕ) 1305/2013** για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου.

γ) Τον Κανονισμό **(ΕΕ) 2020/2022** του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022.

δ) Την υπ' αρ. **С (2015) 9170/11-12-2015** Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

3. Την υπ' αριθ. **1065/19-04-2016** (Β' 1273) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα: «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 -2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.

4. Την υπ' αριθ. αριθ. **1337/4-5-2022** (Β' 2310) Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αντικατάσταση της υπ' αρ. 3083/04-08-2021 (Β' 3702) υπουργικής απόφασης: Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4», όπως ισχύει κάθε φορά.

5. Τη με αρ. πρωτ. **92415/ΕΥΚΕ 6282/28-08-2017** επιστολή της ΕΥΚΕ «Οδηγίες και παρότρυνση τήρησης διαδικασιών προς Φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση Κρατικών Ενισχύσεων.

6. Την υπ' αριθ. **849/26-4-2022** (Β' 2169) Υ.Α. «Ορισμός Ομάδων Τοπικής δράσης ως Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων του ΠΑΑ 2014 - 2020 και εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτές».

7. Το υπ. αρ. **202/28-04-2025** πρακτικό της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) LEADER/ΕΠΑΛΘ, με τίτλο: Τροποποίηση Ορισμού στελεχών υπεύθυνων για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και έγκριση πληρωμής του Υπομέτρου 19.2 CLLD/LEADER.

8. Την υπ' αριθ. **137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018** (Β' 5968) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»», όπως ισχύει κάθε φορά.

9. Την υπ' αριθ. **6127/06-12-2021** (ΑΔΑ: 9ΔΡ27ΛΛ-Φ9Θ) απόφαση ένταξης των Πράξεων με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, στο Υπομέτρο 19.2 «Υλοποίηση δράσεων της τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΠΑΑ 2014-2020», στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε αντικατάσταση της αριθ. 4325/07-08-2020 απόφασης ένταξης των πράξεων., όπως τροποποιείται κάθε φορά.

10. Την απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού με την οποία το έργο εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2017ΣΕ08210000

11. Την από 16-10-2020 σύμβαση μεταξύ της ΟΤΔ ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. και της Δικαιούχου «ΒΙΤΟΥΛΗ ΣΤΥ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ», όπως ισχύει κάθε φορά.

12. Το αίτημα τροποποίησης χρονοδιαγράμματος της πράξης με κωδικό έργου ΠΣΚΕ LD101-0043639 και τίτλο: «**ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ**» της Δικαιούχου «Βιτούλη Βασιλική», το οποίο υποβλήθηκε (εκτός Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων) στην ΟΤΔ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (αριθμ. πρωτ. εισερχ. 1302/30-12-2024).

13. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1322/31-12-2024 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης

14. Το με αριθμό **191/31-12-2024** πρακτικό της ΕΔΠ του Τοπικού Προγράμματος της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με θέμα:Παράταση Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ανέγερση και Λειτουργία σύγχρονης μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης βρώσιμης ελιάς» με κωδικό έργου (ΠΣΚΕ) LD101-0043639 και δικαιούχο τη ΒΙΤΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, στα πλαίσια του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020, Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Δράση 19.2.3:«Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής», Υποδράση 19.2.3.1: «Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και / ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής»

15. Το αίτημα τροποποίησης στοιχείων της πράξης με κωδικό έργου ΠΣΚΕ LD101-0043639 και τίτλο: «**ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ**» της Δικαιούχου ΒΙΤΟΥΛΗ ΣΤΥ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ , το οποίο υποβλήθηκε στην ΟΤΔ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (αριθμ. πρωτ. εισερχ. **515/30.06.2025**) με τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης.

16. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου **544/02.07.2025** εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης Πράξεων της Αναπτυξιακή Χαλκιδικής ΑΕ Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

17. Το με αριθμό **211/02-07-2025** πρακτικό της ΕΔΠ του Τοπικού Προγράμματος της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με θέμα: «**Απόφαση 5^{ης} τροποποίησης του τεχνικού δελτίου της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Ανέγερση και Λειτουργία σύγχρονης μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης βρώσιμης ελιάς» με κωδικό έργου (ΠΣΚΕ) LD101-0043639 και δικαιούχο τη Βιτούλη Βασιλική, στα πλαίσια του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020, Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής**



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Δράση 19.2.3: «Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής», Υποδράση 19.2.3.1: «Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και / ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης με κωδικό έργου ΠΣΚΕ **LD101-0043639**, κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. **0030333147**, τίτλο: «**ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ**», της Δικαιούχου «**ΒΙΤΟΥΛΗ ΣΤΥ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ**», στο μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 όπως παρακάτω, δεδομένου ότι τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης της πράξης και δεν αλλοιώνεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησής της σε βαθμό που να την καθιστά μη επιλέξιμη. Επιπλέον, οι σχετικές μεταβολές δεν συνιστούν σημαντική τροποποίηση της πράξης κατά τα οριζόμενα στη παρ. 1 του άρθρου 71, του καν. (ΕΕ) 1303/2013.

Η τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης αφορά σε:

α) τροποποίηση οικονομικού αντικειμένου της πράξης ως προς την τροποποίηση δαπανών των κατηγοριών (εκτός διακριτών).

Με την αίτηση του ο δικαιούχος ζητά την τροποποίηση του προϋπολογισμού του έργου ως προς την τροποποίηση δαπανών των κατηγοριών (εκτός διακριτών) «ΚΤΙΡΙΑΚΑ», «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ». Οι παραπάνω αλλαγές οδηγούν σε τροποποίηση των επιμέρους κατηγοριών δαπανών (διακριτά τμήματα), ενώ μειώνεται ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου.

Ο πίνακας του προϋπολογισμού τροποποιείται ως ακολούθως, σε σχέση με τον εγκεκριμένο:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	5 ^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	281.976,70€	300.202,36 €
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	200.723,80 €	155.730,00 €



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	6.000,00 €	6.000,00 €
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.000,00 €	4.000,00 €
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ	5.000,00 €	5.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	497.700,50 €	470.932,36 €

β) Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης.

Από: 30/06/2025 σε: 31/07/2025. Η περιγραφή του τεχνικού δελτίου της πράξης τροποποιείται ως προς την περιγραφή του χρονοδιαγράμματος και της μεθοδολογίας υλοποίησης, ως εξής

Από:

Χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης του έργου

Η επιχείρηση εκπόνησε το επενδυτικό της πλάνο με γνώμονα το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την υλοποίησή του, λαμβάνοντας υπόψη τις περιόδους αιχμής για τις μονάδες μεταποίησης και συσκευασίας βρώσιμων ελαίων αλλά και τους στόχους που έχει θέσει. Πιο αναλυτικά, η επιχείρηση κατά την έρευνα αγοράς του μηχανολογικού εξοπλισμού που απαρτίζει τις δαπάνες της ζήτησε από τους προμηθευτές να συντάξουν οικονομικές προσφορές στις οποίες να περιλαμβάνεται και ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παραγγελίας. Για το μηχανολογικό εξοπλισμό το χρονικό αυτό διάστημα ανέρχεται σε 60-90 ημέρες περίπου. Για την ανέγερση του κτιρίου ο χρόνος υλοποίησης ανέρχεται περίπου στους 12 μήνες από τη στιγμή έναρξης υλοποίησης αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τυχών καθυστερήσεις λόγω της πανδημίας. Για την ολοκλήρωση των πιστοποιήσεων το μέγιστο χρονικό διάστημα υλοποίησης ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες από τη στιγμή έναρξης της διαδικασίας πιστοποίησης. Τέλος, όσον αφορά τις δράσεις προβολής ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης σε περίπου 30 εργάσιμες ημέρες. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό το σύνολο του επενδυτικού πλάνου της επιχείρησης μπορεί να υλοποιηθεί σε σύντομο χρονικά διάστημα. Για να καταστεί εύκολα εφικτή και υλοποιήσιμη η επένδυση ωστόσο, αλλά και συνάμα η επιχείρηση να είναι έτοιμη για την λειτουργία της κατά την ελαιοκομική περίοδο του 2023 οργανώθηκε ως κάτωθι αναφέρεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της: - Το δεύτερο εξάμηνο του 2021 η επιχείρηση ξεκίνησε την ανέγερση του κτιρίου. - Στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου του 2022 η επιχείρηση θα έχει ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες της κατασκευής του κτιρίου. - Στο δεύτερο εξάμηνο επίσης του 2022 η επιχείρηση θα προχωρήσει στις απαραίτητες παραγγελίες του μηχανολογικού εξοπλισμού προκειμένου αυτός να εγκατασταθεί στην επιχείρηση πριν από την ελαιοκομική περίοδο του έτους. - Εντός του 2023 η επιχείρηση ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση του κτιρίου και την προμήθεια του εξοπλισμού, θα ολοκληρώσει και όλες τις ενέργειες προβολής και προώθησης. - Στο πρώτο εξάμηνο του 2023 η επιχείρηση θα έχει



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ολοκληρώσει την τοποθέτηση και εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού, τις ενέργειες προβολής και προώθησης, θα έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες πιστοποίησης. Έως το δεύτερο εξάμηνο του 2023 η επιχείρηση θα έχει ολοκληρώσει και την πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού και θα λειτουργεί κανονικά. Το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα έχει διαμορφωθεί μεθοδολογικά ούτως ώστε η επιχείρηση να καταφέρει πριν την έναρξη της περιόδου αποκομιδής και μεταποίησης (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2023) να είναι έτοιμη να προχωρήσει στη παραγωγή με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και δυνατότητες προώθησης των προϊόντων της σε νέες αγορές.

Σε:

Χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης του έργου

Η επιχείρηση εκπόνησε το επενδυτικό της πλάνο με γνώμονα το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την υλοποίησή του, λαμβάνοντας υπόψη τις περιόδους αιχμής για τις μονάδες μεταποίησης και συσκευασίας βρώσιμων ελαίων αλλά και τους στόχους που έχει θέσει. Πιο αναλυτικά, η επιχείρηση κατά την έρευνα αγοράς του μηχανολογικού εξοπλισμού που απαρτίζει τις δαπάνες της ζήτησε από τους προμηθευτές να συντάξουν οικονομικές προσφορές στις οποίες να περιλαμβάνεται και ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παραγγελίας. Για το μηχανολογικό εξοπλισμό το χρονικό αυτό διάστημα ανέρχεται σε 60-90 ημέρες περίπου. Για την ανέγερση του κτιρίου ο χρόνος υλοποίησης ανέρχεται περίπου στους 24 μήνες από τη στιγμή έναρξης υλοποίησης αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τυχών καθυστερήσεις λόγω της πανδημίας. Για την ολοκλήρωση των πιστοποιήσεων το μέγιστο χρονικό διάστημα υλοποίησης ανέρχεται σε έξι (6) μήνες από τη στιγμή έναρξης της διαδικασίας πιστοποίησης. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό το σύνολο του επενδυτικού πλάνου της επιχείρησης μπορεί να υλοποιηθεί σε σύντομο χρονικά διάστημα. Για να καταστεί εύκολα εφικτή και υλοποιήσιμη η επένδυση ωστόσο, αλλά



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και συνάμα η επιχείρηση να είναι έτοιμη για την λειτουργία της κατά την ελαιοκομική περίοδο του 2025 οργανώθηκε ως κάτωθι αναφέρεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της: - Το δεύτερο εξάμηνο του 2021 η επιχείρηση ξεκίνησε την ανέγερση του κτιρίου. – Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2024 η επιχείρηση θα έχει ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες της κατασκευής του κτιρίου. - Στο πρώτο εξάμηνο επίσης του 2024 η επιχείρηση θα προχωρήσει στις απαραίτητες παραγγελίες του μηχανολογικού εξοπλισμού προκειμένου αυτός να εγκατασταθεί στην επιχείρηση πριν από την ελαιοκομική περίοδο του έτους 2025. Στο δεύτερο εξάμηνο του 2024 η επιχείρηση θα έχει προμηθευτεί το μεγαλύτερο μέρος του μηχανολογικού εξοπλισμού. Στο δεύτερο εξάμηνο του 2025 η επιχείρηση θα έχει ολοκληρώσει την προμήθεια και εγκατάσταση του ενισχυόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού, θα έχει εκδόσεις τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας, θα έχει ενεργοποιήσει το λογισμικό παραγωγής, και θα έχει ολοκληρώσει την διαδικασία για την πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού και θα λειτουργεί κανονικά. Το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα έχει διαμορφωθεί μεθοδολογικά έως την 31/07/2025, προκειμένου η επιχείρηση να έχει ολοκληρώσει εγκαίρως όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να είναι πλήρως έτοιμη, πριν την έναρξη της περιόδου αποκομιδής και μεταποίησης

γ) Τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης

Τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης για την κατάργηση της υλοποίησης των φωτοβολταϊκών πάνελ, προϋπολογισμού 25.000,00€.

δ) Τροποποίηση στοιχείων δικαιούχου.

Αντικατάσταση της αστυνομικής ταυτότητας της δικαιούχου


Η παραπάνω τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης του θέματος δεν επιφέρει αλλαγές στα στοιχεία της 6127/06-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΔΡ27ΛΛ-Φ9Θ) απόφασης ένταξης και ως εκ τούτου δεν απαιτείται τροποποίηση αυτής.



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER/ΕΠΑΛΘ της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Πασαλής Γεώργιος


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Τ.Α.
ΑΝ.ΕΤ.Χ.Α. ΑΕ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 20 - Τ.Κ. 83100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
ΤΗΛ: 23710 24307 - FAX: 23710 24314
ΑΦΜ: 094198765 - ΔΟΥ: ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης